



KAVERY KALA MANRAM “SANITATION PROJECT”



Project Completion Report
Sponsored by
VANNI HOPE

PROJECT DETAILS

Description detail	Description
Date of Proposal திட்ட முன்வைப்பு திகதி	03.February .2020
Project identified date & identifier முன்வைப்பாளர்	03.February .2020,KKM Vanni Hope team
Kind of Project /திட்டத்தின் வகை	Sanitation project
Date of work start வேலை தொடங்கும் திகதி	15.02.2020
Date of project completion வேலை முடிவடையும் திகதி	25.02.2020
Date of reporting அறிக்கை சமர்ப்பிக்கும் திகதி	27.02.2020
Date of final cheque payment கடைசி காசோலை வழங்கும் திகதி	26.02.2020
Name of the beneficiary பயனாளியின் பெயர்	Mrs.Saraswathi
Age of the beneficiary பயனாளியின் வயது	56years
NIC Number/ National Authorization தேசிய அடையாள அட்டை இலக்கம்	546434583V
Address/விலாசம்	Selvanagar,Batticaloa.
Number of benefiter பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை	03
KKM objective காவேரி கலாமன்றத்தின் நோக்கம்	Make good accesses to get quality water & sanitation for
Recommendation letter Code Number உறுதிப்படுத்தல் கடித இலக்கம்	KKM/LB/ 2020
Family or project background குடும்ப மற்றும் திட்ட பின்னணி	Mrs.Saraswathy living in Kirankulam withers family. Saraswathy is a leprosy patient. They are struggling to live with low income. Saraswathy family is kindly requesting for help and support to have their own well and toilet for healthy living.
Challenges of beneficiary பயனாளியின் சவால்கள்	Saraswathy has no water facility or toilet to us the family is using neighbors toilet and well.
Total fund request from KKM நிதி கோரிக்கை	83,710.00/=
Total beneficiary contribution through their man power பயனாளியின் பங்களிப்பு	The beneficiary will take care of the extra cost.
Total Estimated மொத்த பாதீடு	83,710.00/=



Kaveri Kala Manram

Project financial progressing report with authorization

Name of the project	Sanitation project	
Project analyzing date	3rd February 2020	
Proposal submitted date	3rd February 2020	
Project start date	10th July 2020	
Project completion date	23rd July 2020	
Total project beneficiaries	03	
Estimated budget as mention in proposal	83,710.00	
Funding from donor	83,710.00	
Actual spent for project	81,320.00	
Current funding status	2,390.00	
Project sponsor	Saiva manram	
Donation receipt No	562	
Payment Cheque No	Cheque No	Amount
	676197	1,300.00
	676196	72,410.00
	676198	7,610.00
		81,320.00
Vouchers No	90, 89, 91	
Project approved by	Mr. S Puththisigamani, Treasurer, Kaveri Kala Manram.	
Implemented by	Mr.A.S.Rooban Miss.K.Debora Jeevamalar	
Reporting status	Completion report	
Reporting by	Kaveri Kala Manram Reporting Unit	
Account authorized by	Mrs.K.Ketheswary	
Reporting submitted to	Vanni Hope Members of the committee KKM.	
Reporting in KKM Website http://kaverikalmandram-kkm.org/last/KKM%202020%20projects.html	SP/04	

Authorized by
Administrative officer,
Kaveri Kala Manram

KKM – ESTIMATED BUDGET AND SPENT

	All figures in SL	Unit	Unit Cost	Quantity	Total estimated	Spent
A1	Cement	1	1,080.00	8	8,640.00	9,800.00
A2	Creaser stone (Land master)	1	2,000.00	1	2,000.00	1,500.00
A3	Sheet	1	1350.00	2	2,700.00	
A4	Wood board	1	650.00	2	1,300.00	
A5	Spring Nut	1	500.00	1	500.00	
A6	Seat nail	1	200.00	1	200.00	150.00
A7	PVC Pipe 4' (06feet)	1	420.00	1	420.00	5,500.00
A8	PVC Pipe 1' (06feet)	1	140.00	1	140.0	250.00
A9	Paint Things		25,00.00			
A10	Sand	1	5,000.00	1	5,000.00	5,000.00
A11	Basin	1	2,000.00	1	2,000.00	2,000.00
A12	4" Cement stone	1	40.00	450	18,000.00	15,910.00
A13	Foundation stone	1	4,000.00	1	4,000.00	1,500.00
A14	Name board	1	1,200.00	1	1,200.00	1,300.00
A15	Door	1	4,000.00	1	4,000.00	4,000.00
B1	Transport				3,000.00	800.00
C1	Meson				23,000.00	26,000.00
D	Subtotal cost				78,600.00	73,710.00
E	Project cost				7,610.00	7,610.00
F	Total Cost				83,710.00	81,320.00

A. K. 2018

Account authorizer



காவேரி கலா மன்றம்
சக்திப்படுத்தல் செயற்றிட்டம்
2020

தமிழ்நாட்டின் சமீபத்தில்

ஆகியநான் பின்வரும் விதிகளையும் ஒழுங்கு முறைகளையும் ஏற்றுக்கொண்டு செயற்பட உறுதியளிக்கிறேன் பின்வரும் விதிமுறைகளை மீறும் பட்சத்தில் எனக்கு எதிராக ஏமாற்றுதல் அவமதித்தல் துன்பிரயோகம் செய்தல் என்ற நிலையில் நீதிமன்றம் ஒன்றில் வழக்கு தொடுக்கப்படும் என்பதை ஏற்று இதற்கு கட்டுப்பட்டு நடப்பேன் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன்.

- எனது காவியை சுற்றிலும் இயற்கை முறையில் வேல்களை அமைத்து அதை சரியான முறையில் பராமரித்து வருவேன்
 - எனது நிலத்தை நன்கு ஊட்டும் ஏந்த இரசாயன உரங்களையும் பாவிக்க மாட்டேன் என்பதையும் அதிசக்திவாய்ந்த கிருமீநாசினிகளை பயன்படுத்த மாட்டேன் என்பதையும் அதற்கு மாறாக நமது பாரம்பரிய இயற்கை உரங்களையும் இயற்கை தொற்றுநீக்கிகளையும் பயன்படுத்துவேன் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன்.
 - தண்ணீர் வசதி ஏற்படுத்தி தரப்படும் குழாய் எப்பொழுதும் சுத்தமாகவும் வைத்திருக்க அதை சரியான முறையில் பயன்படுத்துவேன் என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறேன்
 - என்னுடைய வளாகத்தில் தண்ணீர் இறைப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படும் மின்சார இணைப்புத்தொடர்பான பராமரிப்பு பிரச்சினைகளுக்கு நானே பொறுப்பு என்பதையும் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன்
 - இத்திட்டமானது பிரதானமாக விவசாயம் செய்வதற்காகவே வழங்கப்படுகின்றது எனவே விவசாயம் செய்யாத பட்சத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ள குழாய்கள் அனைத்தையும் மீள காவேரி கலாமன்றத்திற்கு கையளிப்பேன் என்பதையும் உறுதிப்படுத்துகின்றேன்.
 - எனது செயற்பாட்டிற்கு காவேரி கலாமன்றத்தால் செலவு செய்யப்படும் பணம் காவேரி கலாமன்றத்தின் நிதிசெலவு செய்யப்படும் முறைமைக்கு உட்பட்டு செலவு செய்யப்படும் என்பதையும் காவேரி கலாமன்றத்தால் மட்டுமே நிதி செலவினம் கையாளப்படும் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன்.
 - எனது வேலைத்திட்டத்திற்காக உபயோகிக்கப்படுகிற பொருட்கள் விற்பனை முகவர்களிடமிருந்து இறக்கப்படுகின்ற பொழுது அவை தரமானவையாக இருக்கின்றதா என்பதை உறுதிப்படுத்துவேன். தரமற்றதாக இருக்குமானால் வேலை தொடங்குவதற்கு முன்னதாகவே காவேரி கலாமன்ற இயக்குனருக்கும் (0779581371), திட்ட இணைப்பாளருக்கும் (0779423403) தொலைபேசி வாயிலாக தெரியப்படுத்துவேன்.
 - எனது செயற்றிட்டத்தில் உனது மற்றும் எனது குடும்பத்தவரை இணைத்து எடுக்கப்படும் புகைப்படங்கள் காவேரி கலாமன்றத்தின் நண்பர்கள் மற்றும் அங்கத்தல்களுக்கு காட்டப்படவும் ஏனைய பயனாளிகளுக்கு நிதி சேகரிக்கவும் இப்படத்தை பயன்படுத்தவும் மற்றும் முகநூலில் பயன்படுத்தவும் முடியும் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன்
 - என்னோடு இணைந்து பயன்பெறுவோர்கள் எல்லோருக்கும் ஒரே செயற்றிட்டத்தை செய்ய நான் உடன்பட மாட்டேன் என்பதையும் அவரவர் தேவைக்கு ஏற்ப காவேரி கலாமன்றம் செய்யும் பணியில் தலையிட மாட்டேன் என்பதையும் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன்
 - காவேரி கலாமன்றத்தின் பணியாளர்களை மதித்து அவர்கள் எமது வளாகத்தை பார்வையிடும் பொழுது பூரண மரியாதை வழங்குவேன் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன்
 - இவ் வேலைத்திட்டத்தை காவேரி கலாமன்றம் எனக்கு செய்வதையிட்டு மகிழ்வடைகின்றேன் அத்துடன் இத்திட்டத்தை ஏற்றுக்கொள்கின்றேன்.
- மேற்கூறப்பட்ட நிபந்தனைகளை ஏற்றுக்கொண்டு சுய நினைவோடு கையொப்பம் இடுகிறேன்.

தி. சூ. சி. சி. சி.
பயனாளியின் கையொப்பம்

04/02/2020
திகதி

BILL'S WITH PAYMENT

Sarashwathy
Arham Tech
 MAIN STREET, MARUTHAMUNAI
 Tel:0752864648
 Fax: 0672226586 Email :arhamtechk@gmail.com

Digital photo copy . Printing & Colour printing
 Laminating , Scanning , Phone & Phone parts
 Stationary,Internet & Email

Name: K.M.V. Date: 16.07.2020

Qty	Description	Rate	Rs	Cts
01	Name board Vanni hope 13007		1200	00
Total			1200	00

Arham Tech
 Thank you come again

Hatton National Bank PLC
 21 07 20 20
 D D M M Y Y Y Y

Pay Rev. A.S Ruban

One thousand and three hundred only

Rs. 1300/-

KAVERI KALA MANRAM
 ACCOUNT PAYEE ONLY
 A/C No: 157010003032
 N. Rajathi
 Treasurer / Director / Authorised Officer

#676197# 7083#157# 0010003032# 96

MAHINDRA
 Hardware & Electricals
 36, 36, Puthuvayal, Gernonoy, TP. 085 2241325 Mob: 977 3761835

M/S K.M.V. Sarashwathy Date: 21/07/2020

Qty	Description	Rate	Rs	Cts
130	Cement bricks	37	15910	
10	Cement bags	980	9800	
1/2	Creser Stone	1500	1500	
10	Iron bat	550	5500	
1/2	Foundation Stone	1500	1500	
1/2	5" Pipe (4)	250	250	
01	Basin	2000	2000	
	Door	4000	4000	
	Masin & Labour Chrg		26000	
	binding steel		150	
	Transport		200	
Total			72410	

2160
 Thank You Come Again

Hatton National Bank PLC
 21 07 20 20
 D D M M Y Y Y Y

Chankanal K. Udayakumar

Seventy two thousand Four hundred and ten only

Rs. 72410/-

KAVERI KALA MANRAM
 ACCOUNT PAYEE ONLY
 A/C No: 157010003032
 N. Rajathi
 Treasurer / Director / Authorised Officer

#676196# 7083#157# 0010003032# 96

KAVERI KALA MANRAM
 No: 556, Ananthapuram East, Kilinochchi.
 Reg No:KR/DS/SS/NGO/2015/38 Reg No:NP/EA/CU/N/01/2009 Reg No:LS/JA/10/04

T.P. No : 0779581371
 E-Mail : revjosh.suthakm@gmail.com
 Skype : kaveri008

194

Received with thanks from: _____ Date: 16/07/2020

Name: Vanni hope (fund received receipt No 39140)

Address: Australia

For: T. Sarashwathy (Admin Cost)

Sum of: _____

Rupees: Seven thousand six hundred and ten only

Amount: 7610/- Signature: _____

Siva Pathipakkam

Hatton National Bank PLC
 21 07 20 20
 D D M M Y Y Y Y

Chankanal Kaveri Kala manram

Seven thousand six hundred and ten only

Rs. 7610/-

KAVERI KALA MANRAM
 ACCOUNT PAYEE ONLY
 A/C No: 157010003032
 N. Rajathi
 Treasurer / Director / Authorised Officer

#676198# 7083#157# 0010003032# 96

PHOTO'S





காவேரி கலா மன்றம்

Report from project beneficiary after project completion

A. Personal details:

தனிப்பட்ட விபரம்:

1. பெயர்: து. சரஸ்வதி.
2. தொலைபேசி இலக்கம்: 0759817446
3. தேசிய அடையாள அட்டை: 546434583V
4. முகவரி: கிராண்டாம் மத்தி, கிராண்டாம் மட்டக்கைய
5. வேலை தொடங்கப்பட்ட காலம்: 14/07/2020
6. வேலை முடிக்கப்பட்ட காலம்: 20/07/2020

B. Material authorization:

வழங்கப்பட்ட பொருட்கள் விபரம்:

பொருட்கள்	அளவு
சுமேஜை மக்கி	10 மடிகள்
சுமேஜை கல்	430 கி.கி.
சிராக்கி	1/2 டிர
கிராமிய கம்பி 10MM	10 மீட்டர்கள்
கம்பி	1/2 டிர
மணல்	1 டிர
பெலின், மைல் 5", கட்டுகல்	01, 5', 1/2 kg.
கிணர்	01

வளாகத்தில் உள்ள மரங்கள் விபரம்:

மரக்கன்றுகள் விபரம்	அளவு
தென்னை மரங்கள் கிராமிய	09
கம்பி மரங்கள்	-
மரக்கன்று மரங்கள்	03

