



KAVERY KALA MANRAM “SANITATION PROJECT”



Project Completion Report

Sponsored by
VANNI HOPE

PROJECT DETAIL

Description detail	Description
Date of Proposal திட்ட முன்வைப்பு திகதி	03.February .2020
Project identified date & identifier முன்வைப்பாளர்	03.February .2020,KKM Vanni Hope team
Kind of Project திட்டத்தின் வகை	Sanitation project
Date of work start வேலை தொடங்கும் திகதி	15.02.2020
Date of project completion வேலை முடிவடையும் திகதி	25.02.2020
Date of reporting அறிக்கை சமர்ப்பிக்கும் திகதி	27.02.2020
Date of final cheque payment கடைசி காசோலை வழங்கும் திகதி	26.02.2020
Name of the beneficiary பயனாளியின் பெயர்	P.Laxsumi
Age of the beneficiary பயனாளியின் வயது	41Years
NIC Number/ National Authorization தேசிய அடையாள அட்டை இலக்கம்	797955540V
Address விலாசம்	Kirankulam,Batticaloa.
Number of benefiter பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை	07
KKM objective காவேரி கலாமன்றத்தின் நோக்கம்	Make good accesses to get quality water & sanitation for
Recommendation letter Code Number உறுதிப்படுத்தல் கடித இலக்கம்	KKM/LB/ 2020
Land ownership காணி உறுதிப் பத்திர இலக்கம்	-
Poverty line survey வறுமை அளவீட்டு மதிப்பீடு	45%
Family or project background குடும்ப மற்றும் திட்ட பின்னணி	Mrs. Luxmi living in Selvanagar Batticaloa with seven members. Two school students. Luxmi husband is a daily labor. luxmi is a leprosy patient.
Challenges of beneficiary பயனாளியின் சவால்கள்	Has no toilet or water facility for their daily use. They are using neigh bourse toilet and water .luxmi is kindly requesting for toilet and water well for their use .
Project sustainability திட்டத்தை சுயநிலைப்படுத்தல்	Safety and sanitary
Community involvement / Beneficiary involvement சமூக மற்றும் பயனாளியின் ஈடுபாடு	Keep the toilet clean
Total fund request from KKM நிதி கோரிக்கை	83,710.00/=
Total beneficiary contribution through their man power பயனாளியின் பங்களிப்பு	The beneficiary will take care of the extra cost.
Total spent மொத்த செலவு	81,570.00



Kaveri Kala Manram

Project financial progressing report with authorization

Name of the project	Sanitation project	
Project analyzing date	23rd April 2020	
Proposal submitted date	23rd April 2020	
Project start date	10th July 2020	
Project completion date	23rd July 2020	
Total project beneficiaries	07	
Estimated budget as mention in proposal	83,710.00	
Funding from donor	83,710.00	
Actual spent for project	81,570.00	
Current funding status	2,140.00	
Project sponsor	Vanni Hope	
Donation receipt No	39, 40, 41	
Payment Cheque No	Cheque No	Amount
	676191	1,300.00
	676192	72,660.00
	676199	7,610.00
		81,570.00
Vouchers No	84, 85, 92	
Project approved by	Mr. S Puththisigamani, Treasurer, Kaveri Kala Manram.	
Implemented by	Mr.A.S.Rooban Miss.K.Debora Jeevamalar	
Reporting status	Completion report	
Reporting by	Kaveri Kala Manram Reporting Unit	
Account authorized by	Mrs.K.Ketheswary	
Reporting submitted to	Vanni Hope Members of the committee KKM.	
Reporting in KKM Website http://kaverikalmandram-kkm.org/last/KKM%202020%20projects.html	SP/01	

Authorized by
Administrative officer,
Kaveri Kala Manram

KKM 67 ESTIMATED BUDGET AND SPENT

	Material's	Unit	Unit Cost	Quantity	Total estimated	Spent
A1	Cement	1	1,080.00	8	8,640.00	9,800.00
A2	Creaser stone (Land master)	1	2,000.00	1	2,000.00	1,500.00
A3	Sheet	1	1350.00	2	2,700.00	
A4	Wood board	1	650.00	2	1,300.00	
A5	Spring Nut	1	500.00	1	500.00	150.00
A6	Seat nail	1	200.00	1	200.00	
A7	PVC Pipe 4' (06feet)	1	420.00	1	420.00	300.00
A8	PVC Pipe 1' (06feet)	1	140.00	1	140.0	5,500.00
A9	Paint Thinks		25,00.00			
A10	Sand	1	5,000.00	1	5,000.00	5,000.00
A11	Basin	1	2,000.00	1	2,000.00	2,000.00
A12	4" Cement stone	1	40.00	450	18,000.00	15,910.00
A13	Foundation stone	1	4,000.00	1	4,000.00	1,500.00
A14	Name board	1	1,200.00	1	1,200.00	1,300.00
A15	Door	1	4,000.00	1	4,000.00	4,000.00
B1	Transport				3,000.00	1,000.00
C1	Meson				23,000.00	26,000.00
D	Subtotal cost				78,600.00	73,960.00
E	Project cost				7,610.00	7,610.00
F	Total Cost				83,710.00	81,570.00

A. 12/2016

Account authorizer

PHOTO'S





காவேரி கலா மன்றம்

Report from project beneficiary after project completion

A. Personal details:

தனிப்பட்ட விபரம்:

1. பெயர்: P. லக்ஷ்மி
2. தொலைபேசி இலக்கம்: 075960 4964
3. தேசிய அடையாள அட்டை: 7979 55540V
4. முகவரி: சிபன்டுரைஸ் வீதி ஆயம்படி
மட்டூரம், 605 004
5. வேலை தொடங்கப்பட்ட காலம்: 13 / 07 / 2020
6. வேலை முடிக்கப்பட்ட காலம்: 21 / 07 / 2020

B. Material authorization:

வழங்கப்பட்ட பொருட்கள் விபரம்:

பொருட்கள்	அளவு
இரும்பு சீல்	430
இரும்பு டைபர்	10
இரும்பு கம்ப 10MM	10
சிறக சீல்	1/2 டிர
கருங்கீல்	1/2 டிர
கண்ணாடி	01 டிர
ஆயிரன், (அளவு 5") கட்டுவதற்கு	01, 5', 1/2 டிர
கை	01

வளாகத்தில் உள்ள மரங்கள் விபரம்:

மரக்கன்றுகள் விபரம்	அளவு
பிண்டாங் கை	04

