



# KAVERI KALA MANRAM

## PROJECT COMPLETION REPORT FOR MRS.K.JASLIN ROMILA HOUSING PROJECT – 2021

Sponsored by

### AED (American Education Development)

- A. Proposal
- B. Estimated budget & Spent
- C. Bills
- D. Attachments
  - a. Request letter from beneficiary
  - b. Authorization letter PHI
  - c. NIC photo copy
  - d. Land deed letter
  - e. Opening photos

Description detail	Description
<b>Date of Proposal</b> திட்ட முன்வைப்பு திகதி	10 <sup>th</sup> August 2021
<b>Project identified date &amp; identifier</b> முன்வைப்பாளர்	KKM project team
<b>Kind of Project</b> திட்டத்தின் வகை	Housing project
<b>Date of work start</b> வேலை தொடங்கும் திகதி	15 <sup>th</sup> August 2021
<b>Date of project completion</b> வேலை முடிவடையும் திகதி	05 <sup>th</sup> Nov 2021
<b>Date of reporting</b> அறிக்கை சமர்ப்பிக்கும் திகதி	07 <sup>th</sup> Nov 2021
<b>Date of final cheque payment</b> கடைசி காசோலை வழங்கும் திகதி	08 <sup>th</sup> Nov 2021
<b>Name of the beneficiary</b> பயனாளியின் பெயர்	Kirushnapillai Jaslin Romila (Raksan)
<b>Age of the beneficiary</b> பயனாளியின் வயது	32
<b>NIC Number/ National Authorization</b> தேசிய அடையாள அட்டை இலக்கம்	897124530V
<b>Address</b> விலாசம்	Kaluvankeni, Kannaki amman street, Batticaloa
<b>T.P number</b> தொலைபேசி இலக்கம்	0771866497
<b>Number of benefiter</b> பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை	05
<b>Inventory number</b> பொருள் கொள்வனவு இருப்பு	NA
<b>Implementation process</b> செயல் திட்ட நடைமுறை	<ul style="list-style-type: none"><li>• Home visits requested by Government and beneficiaries.</li><li>• Collect information.</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proposal</li> <li>• Implement project</li> <li>• Submit report</li> <li>• Continues support for five years in encouraging, empowering, conducting local exhibition to be independent</li> </ul>
<b>Family or project background</b> குடும்ப மற்றும் திட்ட பின்னணி	Rakshan is person with affected by leprosy. He is living with his family in Batticaloa address Kaluvankeni, Batticaloa. He has get MDT treatment in Batticaloa hospital. He & his family living under poverty line.
<b>Project proposal code number</b>	KKM/PPN/2021/57
<b>Challenges of beneficiary</b> பயனாளியின் சவால்கள்	Unable to afford the cost, due to poverty
<b>Community involvement / Beneficiary involvement</b> சமூக மற்றும் பயனாளியின் ஈடுபாடு	NA
<b>Use and maintenance</b> தொடர் முகாமைத்துவம்	It will be maintained and used by family and Staff Of KKM Will be Supporting & monitoring the Project Continuously.
<b>Risk description</b> திட்டம் எதிர் கொள்ளும் ஆபத்து	Unable to contact beneficiary, weather condition, estimation of materials in price range.
<b>Risk Management</b> ஆபத்தை முகாமைத்துவம் செய்வது	Contact beneficiary ahead of time, order materials on time. Check weather forecast. Work with field officer.
<b>Total fund request from KKM</b> நிதி கோரிக்கை	The estimated cost required is 355,782.00rupees
<b>Total beneficiary contribution through their man power</b> பயனாளியின் பங்களிப்பு	The beneficiary will take care of the extra cost.
<b>Total Estimated</b> மொத்த பாதீடு	The estimated cost is 355,782.00rupees



## ESTIMATED BUDGET & SPENT

Project (திட்டம்) : Housing project

Budget Period (பாதீட்டு காலம்) :one month

Budget Currency SL (பாதீட்டு நாணயம்) :Rs 355,782.00

Total Budget (பாதீட்டு மொத்தம்) : 355,782.00

	All figures in SL	Unit	Unit Cost	Quantity	Total estimated	Spent
<b>A</b>	<b>Materials (பொருட்கள்)</b>					
A1	Black stone for foundation work		8500.00	1½ lord	12,750.00	14,000.00
A2	sand	1qr	7000.00	4	28,000.00	21,000.00
A3	12 mm Wire	1 bags	600.00	6 bags	3,600.00	5,250.00
A4	Cement	bags	1000.00	24 bags	24,000.00	30,800.00
A5	Creaser stone	1qr			10,000.00	10,000.00
A6	Roof tiles	1	66.00	550	36,300.00	35,750.00
A7	Head Roof tiles	1	95.00	22	2,090.00	1,500.00
A8	Cement brick stone	1	38.00	1500	57,000.00	52,000.00
A9	Nail	1kg	250.00	10kg	2,500.00	3000.00
A10	Wood for roof -01	1	700.00	24	16,800.00	39,600.00
A11	Wood for roof -02	1	155.00	44	6,820.00	9,250.00
A12	Wood for roof -03	1	165.00	22	3,630.00	2,000.00
A13	Wood for roof -04	1	20.00	600	12,000.00	2,100.00
A14	Doors set	2 set			13,000.00	15,000.00
A15	Windows set	2 set			12,000.00	4,500.00
A16	Mason charge				40,000.00	56,500.00
A17	Carpenter charge				30,000.00	30,000.00
A18	Local Transept				7,000.00	6,000.00
A19	Implement charge				5,000.00	5,000.00
A20	Name board				1,300.00	1,200.00
A21	Concrete pillar				15,050.00	6,500.00
	Paint & Painting charge					3,500.00
<b>B</b>	<b>Subtotal cost (கட்டுத்தொகை)</b>				<b>338,840.00</b>	<b>354,450.00</b>
<b>C</b>	<b>Project cost (திட்ட கட்டணம்)</b>				<b>16,942.00</b>	<b>16,942.00</b>
<b>D</b>	<b>Total Cost (மொத்தக்கட்டணம்)</b>				<b>355,782.00</b>	<b>371,392.00</b>

# BILLS

PRAISE THE LORD  
**EHC எலிசா ஹாட்வேயர்ஸ்**  
 1 P 065 2241351  
 077 2012559 / 077 7800365

General Merchants all kinds of hardware, electrical, paint, water pump, Pvc item and fitting

Mr/Ms Cash

Qty	Description	Rate	Rs	Cr
28	கீட்டிங்	1100	30800	-
7	10mm கம்ப	750	5250	-
	1kg சீலா	300	3000	-
2	பூசி	1000	2000	-
8	புறப்பிளாஸ்டிக்		2100	-
	பொய்யின்		1500	-
	பிரைம்		3000	-
			<u>47650/-</u>	

7408

Thank You - Come again Total

**Thiyya Sand and Rubble Sales Centre**  
 077 4406565 De Office Road, Veyyampalayam, Cherkulam - 1  
 Regd No: DSE/BR/05/17

MS Cash Date 19/00

Qty	Description	Rate	Rs	Cr
3	கீட்டிங்	7000	21000	-
2	10mm கம்ப	7000	14000	-
1	1kg சீலா		10000	-
1300	செலா	40	52000	-
2	10' ரிமார்லிங்	3000	6000	-
	பொய்யின்		56500	-
	பிரைம்		2000	-
			<u>161500/-</u>	

161500/-

Thank you Come Again Total

**NAJERA SAW MILL**  
 Approved Retail Dealer  
 Hilca Nagar, Eravur  
 Tel: 0774412709, 0774105800

Regd No: **TD 428/X**  
 Regd No: **0/428**

Customer Name and Address:  
Pragasam  
Eravur  
Eravur

Qty	Description	Rate	Rs	Cr
22	கீட்டிங்	1800	39600	-
	செலா 650	15	9150	-
	செலா 2000		19500	-
	செலா 1000			-
	செலா 650	55	35750	-
	செலா 15	100	1500	-
	செலா		3000	-
	செலா		30000	-
			<u>139100/-</u>	

139100

**NAJERA SAW MILL**  
 Regd No: TD 428/X  
 Hilca Nagar, Eravur  
 0774412709, 0774105800

**AATHITHYA**  
 076 7556521  
 065 2229010

Name PHU  
 Address 02 10 200  
 Contact 02 10 200

1200 Plastic Sheet

1200 PL

Received  
 Date: 09/10/2021  
 Signature: \_\_\_\_\_  
 Name: \_\_\_\_\_

V. L. C.  
 P. L. C.

REQUEST LETTER FROM BENEFICIARY

Date: .....

Page No: .....

கி. ரெஜினிஸ் ஜோசியா  
கண்ணாடி அம்மன் ஊயிர் சி.த.  
நாமவண்டிகள் - 02  
10.08.2021.

கவல்களர்.

காடுவரி கலா மன்றம்,  
காளத்தி புறம் ...  
கிளி தொழிற்.

மேற்படி கிராமத்தின் வசீகரம் மாகாணம் எனது  
மூன்று பிள்ளைகளுக்கும் சமையல் கிட்டுவது வசீகரமாகும்.  
எனது கணவர் உலர் தொழில் செய்து வருகிறார். எனது  
வறுமையை காரணமாக என்னை வசதி இல்லை. உங்களை என்னை  
ஒரு சில வசதிகளை வழங்கித் தருமாறு மிகவும் நாடிக்கொண்டேன்  
கூடுதல் தொண்டிக்கொள்.

கவியரசர்.  
கண்ணாடி அம்மன்,  
கி. ரெஜினிஸ் ஜோசியா

AUTHORIZATION LETTER PHI

Dr. J. Jeyaraj  
Public Health Inspector  
09.08.2021

Dr. Jeyaraj  
Public Health Inspector  
Katticaloa.

உதிரல் தொண்டை நெருக்கடி

S. ஜார்ஜ் கருவாரிமேல் -02 அமைந்து உள்ள  
கோட்டை திட்டம், சிங்கப்பள்ளி இலக்கு அமைக்க  
பெரிய தொண்டை நெருக்கடி தடுப்பு அமைப்பதில்  
உதிரல் தொண்டை நெருக்கடி தடுப்பு அமைப்பதில்  
உதிரல் தொண்டை நெருக்கடி தடுப்பு அமைப்பதில்  
உதிரல் தொண்டை நெருக்கடி தடுப்பு அமைப்பதில்

V.V.  
Public Health Inspector  
Anti Leprosy Campaign,  
Office of the RCH,  
Katticaloa.

LAND DEED LETTER

Date

Page No

அ. சீனிவாசியா,  
சாண்டிராவிதா சித்ரி,  
நகரம் டிபன் - 02.  
10.02.2024



சீனிவாசியா விவாகரத்தில் அதிபரின் காண 40 வருட  
காலமாக அதிபரின் உதவி எடுத்து தொடர் காலமாக எடுத்து  
மகிழ்ச்சி கொண்டு வருகிறது எனது சுகமைய தொடர்வதாக  
மனம் சந்தோசமாக தொடர்வதே.

சீனிவாசியா,  
உள்ளமயம்.



N. Yalini  
உள்ளமயம்

## NIC PHOTO COPY



## FAMILY CARD

**2018 වසරේ සඳහා ඡන්දභීෂකයන් ලෙස ලියාපදිංචි කිරීමේ ප්‍රදාන විස්තර**  
**2018 අවුරුදුවල සභාපති පත්වැරදීමේ ප්‍රදාන විස්තර**  
**Particulars of Registration as an elector for the year 2018**

නම සහ වයස Name and Age	ඡන්ද කොටස Polling Division	ඡන්ද කොටස අංකය Polling District No.	ගම/විල්ල Village/Street	වත්තල House No.
සුමත්ත ප්‍රියන්තකාන්තා වික්‍රමසිංහ	සුමත්ත ප්‍රියන්තකාන්තා වික්‍රමසිංහ	සුමත්ත ප්‍රියන්තකාන්තා වික්‍රමසිංහ	සුමත්ත ප්‍රියන්තකාන්තා වික්‍රමසිංහ	සුමත්ත ප්‍රියන්තකාන්තා වික්‍රමසිංහ
සුමත්ත ප්‍රියන්තකාන්තා වික්‍රමසිංහ	සුමත්ත ප්‍රියන්තකාන්තා වික්‍රමසිංහ	සුමත්ත ප්‍රියන්තකාන්තා වික්‍රමසිංහ	සුමත්ත ප්‍රියන්තකාන්තා වික්‍රමසිංහ	සුමත්ත ප්‍රියන්තකාන්තා වික්‍රමසිංහ

සමස්ත ජනගහන සංඛ්‍යාංක කොටස  
 Date of handing over the BC form to the Chief Occupant

සමස්ත ජනගහන සංඛ්‍යාංක කොටස  
 Date of collection

සමස්ත ජනගහන සංඛ්‍යාංක කොටස  
 Date of handing over to you along with this, before the due date.

සමස්ත ජනගහන සංඛ්‍යාංක කොටස  
 Grama Niladhari / Enumerator

සමස්ත ජනගහන සංඛ්‍යාංක කොටස  
 Divisional Secretariat

සමස්ත ජනගහන සංඛ්‍යාංක කොටස  
 Divisional Secretariat



# PHOTOS

