

**KAVERI KALA MANRAM** 

### PROJECT COMPLETION REPORT HOUSING PROJECT - 2021

Sponsored by

**AED (American Education Development)** 

Description detail	Description				
Date of Proposal	-				
திட்ட முன்வைப்பு திகதி	22 <sup>th</sup> January 2021				
Project identified date & identifier முன்வைப்பாளர்	KKM project team				
Kind of Project திட்டத்தின் வகை	Housing project				
Date of work start வேலை தொடங்கும் திகதி	27 <sup>th</sup> January 2021				
Date of project completion வேலை முடிவடையும் திகதி	05 <sup>th</sup> March 2021				
Date of reporting அறிக்கை சமர்ப்பிக்கும் திகதி	20 <sup>th</sup> April 2021				
Date of final cheque payment கடைசி காசோலை வழங்கும் திகதி	05 <sup>th</sup> March 2021				
Name of the beneficiary Kirushnapillai Sivanesam   เมเฮสาเติโนโต้ ดิเมเți Kirushnapillai Sivanesam					
Age of the beneficiary വധങ്ങണിധിൽ ഖധத്വ	57 Years				
NIC Number/ National Authorization தேசிய அடையாள அட்டை இலக்கம்	646664284V				
Address விலாசம்	Kommanthurai batticaloa				
T.P number தொலைபேசி இலக்கம்	-				
Number of benefiters பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை	03				
Inventory number பொருள் கொள்வனவு இருப்பு	NA				
	• Home visits requested by Government and beneficiaries.				
	• Collect information.				
Implementation process	• Proposal				
Implementation process செயல் திட்ட நடைமுறை	• Implement project				
	• Submit report				
	• Continues support for five years in encouraging, empowering,				
	conducting local exhibition to be independent				
	Mrs. Sivanesam is a person affected by leprosy with deformity,				
Family or project background	She has one daughter & her husband dies by attempted suicide .				
குடும்ப மற்றும் திட்ட பின்னணி	Her daughter has one daughter & she is affected by leprosy.) They are fishing laborers, living under the poverty line.				
	We will send a detailed project sooner.				
	we will selle a detailed project soolief.				

Project proposal code number	KKM/PPN/2021/13			
Challenges of beneficiary பயனாளியின் சவால்கள்	Unable to afford the cost, due to poverty			
Community involvement / Beneficiary involvement சமுக மற்றும் பயனாளியின் ஈடுபாடு	NA			
Use and maintenance தொடர் முகாமைத்துவம் Risk description	It will be maintained and used by Sivanesam family and Staff Of KKM Will be Supporting & monitoring the Project Continuously.			
Risk description திட்டம் எதிர் கொள்ளும் ஆபத்து	Unable to contact beneficiary, weather condition, estimation of materials in price range.			
Risk Management ஆபத்தை முகாமைத்துவம் செய்வது	Contact beneficiary ahead of time, order materials on time. Check weather forecast. Work with field officer.			
Total fund request from KKM நிதி கோரிக்கை	The estimated cost required is 355,782.00rupees			
Total beneficiary contribution through their man power பயனாளியின் பங்களிப்பு	The beneficiary will take care of the extra cost.			
Total Estimated மொத்த பாதீடு	The estimated cost is 355,782.00rupees			



## **ESTIMATED BUDGET & SPENT**

காவேரி கலா மன்றம் பாதீடு

#### Project (திட்டம்) : Housing project Budget Period (பாதீட்டு காலம்) :one month Budget Currency SL (பாதீட்டு நாணயம்) :Rs 355,782.00

	All figures in SL	Unit	Unit Cost	Quantity	Total estimated	Spent
Α	Materials (பொருட்கள்)		<u> </u>			
A1	Black stone for foundation work		8500.00	1½ lord	12,750.00	13,000.00
A2	sand	1qr	7000.00	4	28,000.00	21,000.00
A3	12 mm Wire	1 bags	600.00	6 bags	3,600.00	4,200.00
A4	Cement	bags	1000.00	24 bags	24,000.00	26,460.00
A5	Creaser stone	1qr			10,000.00	10,000.00
A6	Roof tiles	1	66.00	550	36,300.00	41,250.00
A7	Head Roof tiles	1	95.00	22	2,090.00	2,090.00
A8	Cement brick stone	1	38.00	1500	57,000.00	49,400.00
A9	Nail	1kg	250.00	10kg	2,500.00	-
A10	Wood for roof -01	1	700.00	24	16,800.00	41,400.00
A11	Wood for roof -02	1	155.00	44	6,820.00	12,750.00
A12	Wood for roof -03	1	165.00	22	3,630.00	-
A13	Wood for roof -04	1	20.00	600	12,000.00	-
A14	Doors set	2 set			13,000.00	13,000.00
A15	Windows set	2 set			12,000.00	6,000.00
A16	Mason charge				40,000.00	40,000.00
A17	Carpenter charge				30,000.00	30,000.00
A18	Local Transept				7,000.00	5,500.00
A19	Implement charge				5,000.00	5,000.00
A20	Name board				1,300.00	1,200.00
A21	Electric wiring with labor charges				15,050.00	16,835.00
В	Subtotal cost (கூட்டுத்தொகை)				338,840.00	339,085.00
С	Project cost (திட்ட கட்டணம்)				16,942.00	16,942.00
D	Total Cost (மொத்தக்கட்டணம்)				355,782.00	356,027.00

### BILLS

8	HAKTHY HA	aa eetriea	Merchan	T d
ACCORD.	cash		201.3.12	0.21
Qty	Description	Rate	Rs.	Cts
27	Follority	980	26460	-
Ŧ	12mm Bios	600	4200	-
2	OLEFTUDOU DIWIJ		1250	-
2	FIORE	165	330	-
2	LIOULI	300	600	-
2	BEREVIE	100	200	-
	4 1 0 0	and the second		
-	1538			
L	1538 Thank You Come Again	Total		
8 G Ba	Thank You Come Again HAKTHY HA FBB DOTTI eneral Hardware & Ed dulla Road, Chenkalady. Tet	RD Ga	Merchar	r ut
Ba Mys:	HAKTHY HA	RD GG eetriea %5 2229	Merchar 58 / 077 8024	1 208
Ba Ms:	BHAKTHY HA	RD Ga	Merchar 158/077 8024 	r 11 208
Ba Ws: Qty 5	BHAKTHY HA Bannie Eneral Hardware & El dulla Road, Chenkalady. Tet Description Oleorotypio coulu	RD GG eetrica 065 2229 Rate 100	Merchar 1 Merchar 1 1 12 1 12 Rs. 500	1 208
Ba Ws: Qty 10kg	HAKTHY HA Fab an	RD Colorien 065 2229 Rate 100 220	Merchar 158/077 8024 	1 208
Ba Ws: Qty 5	BHAKTHY HA Bannie Eneral Hardware & El dulla Road, Chenkalady. Tet Description Oleorotypio coulu	RD eetriea 065 2229 Rate 100 220 950	Merchar 1 Merchar 1 1 12 1 12 Rs. 500	1 208

95 101 39 495 539 Thank You Come Again Total

Thiviya Sand and Rubble Sales Centre 24 2 file Road, 2 Coposignaly - Cooking of 1 193 Redg No. DOLEPTINK/05/17

		Date		
Qty	Description	Rate	Rs	Cts
3 Augi	String Lo room	7000	21000	
2Blugi	முன்றுக்கால	6500	13000	-
1 Bluei	BEDETSEDOU	-	10000	-
1300	FOLODESIE DON	38	49400	
	Thorses 5200		2000	-
	BLOFFORT, PULLEPIDIP		48000	-
	F200			
	(43400)=		143400	/=
	(1)			



# **PHOTOS**



#### **THANKS LETTER**

Sher PS. Guesson Unwive anow of Danienzim 20/04/2021 Dusionin Son Court Bren Lost y co Emporgnian. 5mis 2 agri Danciuma Carry Brian Browngelmon Tomata 2 - 92 Operation - L and Join adamperia Laboi Diggens de Lingi grigoname Die Wayi Billing Suborsa's Suborsa's Suborsa's Suborsa's Suborsa's Burn 2-38/Burnad's ADDE Longo They Oung Bang no Lin Bangersiani Boot Jung Joon Og mangig is Open mi allori Eyon Goody Dur 26 2 minory min 10 Bubsnow