

KAVERI KALA MANRAM

காவேரி கலா மன்றம் water for livelihood project -2020 *Project completion report* Sponsored by

American Education Development- USA





Description detail	Description			
Date of Proposal திட்ட முன்வைப்பு திகதி	21 th October 2020			
Project identified date & identifier முன்வைப்பாளர்	KKM project team			
Kind of Project திட்டத்தின் வகை	Sanitation project			
Date of work start வேலை தொடங்கும் திகதி	25 th October 2020			
Date of project completion வேலை முடிவடையும் திகதி	01 th November 2020			
Date of reporting அறிக்கை சமர்ப்பிக்கும் திகதி	02 th November 2020			
Date of final cheque payment கடைசி காசோலை வழங்கும் திகதி	02 th November 2020			
Name of the beneficiary பயனாளியின் பெயர்	Nissanga Kumarathunga			
Age of the beneficiary വധങ്ങന്നിധിൽ ഖധத്വ	47Years			
NIC Number/ National Authorization தேசிய அடையாள அட்டை இலக்கம்	731074356V			
Address விலாசம்	Gammedda, Thambuth the gama, Anurathapuram			
Number of benefiters பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை	04			
Implementation process செயல் திட்ட நடைமுறை	 Home visits requested by Government and beneficiaries. Collect information. Proposal Implement project Submit report Continues support for five years in encouraging, empowering, conducting local exhibition to be independent 			
Family or project background குடும்ப மற்றும் திட்ட பின்னணி	Mr. Nissanga Kumarathunga (NICNo.19731074356V) Lived in. Gammedda, Thambuththegama, Anurathapuram. He lives with his wife and two children. Kumarathunga is a person affected by leprosy. He is a fisherman, He is living under the poverty line.			
Challenges of beneficiary பயனாளியின் சவால்கள்	Unable to afford the cost, due to poverty			
Use and maintenance தொடர் முகாமைத்துவம்	It will be maintained and used by Tikiribandara family and Staff Of KKM Will be Supporting & monitoring the Project Continuously.			
Risk description திட்டம் எதிர் கொள்ளும் ஆபத்து	Unable to contact beneficiary, weather condition, estimation of materials in price range.			
Risk Management ஆபத்தை முகாமைத்துவம் செய்வது	Contact beneficiary ahead of time, order materials on time. Check weather forecast. Work with field officer.			
Total fund request from KKM நிதி கோரிக்கை	The estimated cost required is 83,314.00rupees			
Total beneficiary contribution through their man power பயனாளியின் பங்களிப்பு	The beneficiary will take care of the extra cost.			
Total spent மொத்த பாதீடு	98,934.00rupees			

H.B. නිස්සංක කුමාරිතුවයා, යෙයෙද්දිං නමූත්රන්ගව. 2020,10,16,

නුවරිනලා ලතුරුව ආශතනය. දිධුනත්මනුනුමා,

වැතිනුළියන් ලබා ගැනීම සදහා

ඉතින නම සඳහන් මම (H. S. නිස්සංක කුමාරතුමෙ) ඔම්බැළ්දි නමුන්තේමම පදිංචි වී සිරීම් මා දිනට ලාදුරු රෝගයෙන් මරලෙන බැවින් දැනට නාවනාලික වැසිකිළියක් කාවිනා කරම නවද මාගේ පමුලේ කිරිද දරුවන් ඇතුළුව සාලාසීන කීටබනව ඔහරිමදීමෙන් රින්'ෂාව වශයෙන් මා යීවර වෘත්තුලත් යෙදි සිටීම් නිබැවින් ශබාමකා' දාර්ශීන දීපහකුතා දැනි බැවින් මා හිට ස්රීර් වැසිනිළියන් ලබා ලදින මෙන් කාරුණුන ශුල්ලා සිටීම්

6060, 90000)

Conformation letter in PHI

HISSanka Kumarathousga.

පරිසාලන මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක (ලාදුරු මර්ධන) පුාදේශීය සෞඛා සේවා අධාාක්ෂ කාර්යාලය, අනුරාධපූරය, 2020.10.17.

අධානක්ෂ, කවරිකලා මත්රම්.

සන්පාරක්ෂක වැසිකිලියක් ලබාදීම සුදුසු බව නිර්දේශ කිරීම.

ගමමැද්ද, තඹුන්තේගම පදිංචි (ජා.හැ.අංක 731024356V) දරණ නිශ්ශංක කුමාරතුංග නමැති අය සිවර කර්මාන්තය ජීවනෝජාය කරගත් අයෙකි. බිරිද සහ දරුවන් දෙදෙනෙකු සමග ජීවත් වේ. මොහු ලාදුර රෝගීන් බහුල ගම්මානයක ජීවත් වන අතර ලාදුරු රෝගය සදහා පුතිකාර ලබාගත් අයෙකි. ආර්ථිය අපහසුතාවලින් පෙලෙන මොවුන් තාවකාලික වැසිකිලියක් පාච්ච්චි කරයි. එබැවින් ජල මුදු වැසිකිලියක් ලබාදීම සුදුසු බව නිර්දේශ කරමි.

පරිපාලන මහජ**න මෙංගිතායි3ක්ෂිකි ඇමාදිරු** මර්ධන) අනුරාධපුර, දිස්තික් මහජන කොඩප පරිපමක මාදුරු මර්ධන ඒකකය දාදේශීය සෞඛන සේවා අධනපෂ කාර්යාලය අතුරාධපුර,

Estimated budget and spent details

	All figures in SL	Unit	Unit Cost	Quantity	Total estimated	Total spent
Α	Materials					
A1	Cement	1	1000.00	12	12,000.00	12,850.00
A2	Sand	1/4pq	1980.00	1/2pq	11,000.00	11,500.00
A3	Cement stone	1	46.00	150	6,900.00	6,900.00
A4	Name board	1	100.00	1	1,750.00	1,750.00
A5	Other materials				19,090.00	31,860.00
A6	Mason charge				20,000.00	20,000.00
A7	Local Transport				5,000.00	5,000.00
A8	Implement charge					1,500.00
В	Subtotal				75,740.00	91,360.00
С	Admin cost (10%)				7,574.00	7,574.00
D	Total budget				83,314.00	98,934.00
	D:11-					





Project Completion Photos



Banitary Latning construction for mr. Hissonka Kamarathanga at Gammeddha, Thambuth thegama Final Budjet report S.NO Bill Nomber amonomit 01-Navin construction 30400.00 01 02 - NEH Lantx Handline 34710.00 02 03 - Multi Timber Deport 3000.0. 113 1750.00 04 - Thisma printers 04 20000-00 05 - Mason Charge 05 89860.00 Total CASH SHAD SAUC දික්ලික් මහතන කොමස් පරිශාක ලාදුරු මරධන ජනතය පාදේශීය කොඩොම සේවා අධ්යයක කාර්ගාලය තකුරාසියුරු,



H B Didesom emotion anteologice 50 11 0505 ත්සයාදුළු දෙලක හිතස හත්සෙකුට ස්තූතය ලංකා කරීම. ලාදුරු දේශවන පතින් සොලන පෙල්බාව පරික්ෂක අමාගවී මෙදුම ඉති ක්ෂණය කිරීම කත් සිත්වා පරි මුදින පත් ලියාදී ලබා දීමට සටයුතු සැලසුව කාර රදින ලදි. ටියළුවට ඔහුට දැක්ව බැදින්ව බැදින්ව බැදින්ව විසින්ව යන්ව දියාව දී රධරාව Stoood