



KAVERI KALA MANRAM

காவேரி கலா மன்றம்

Quails Shed project -2020

Project completion report

Sponsored by

Mr.Thiruthanikainadhan



Project details

Description detail	Description
Date of Proposal திட்ட முன்வைப்பு திகதி	20th September 2020
Project identified date & identifier முன்வைப்பாளர்	KKM project team
Kind of Project திட்டத்தின் வகை	Quail shed
Date of work start வேலை தொடங்கும் திகதி	22 th September 2020
Date of project completion வேலை முடிவடையும் திகதி	18 th November 2020
Date of reporting அறிக்கை சமர்ப்பிக்கும் திகதி	18 th November 2020
Date of final cheque payment கடைசி காசோலை வழங்கும் திகதி	19 th November 2020
Name of the beneficiary பயனாளியின் பெயர்	KKM- Hope Farm
Address விலாசம்	Mashar pallai
Number of benefiter பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை	NA
Implementation process செயல் திட்ட நடைமுறை	<ul style="list-style-type: none"> • Collect information. • Proposal • Implement project • Submit report • Continues support for five years in encouraging, empowering, conducting local exhibition to be independent
Family or project background குடும்ப மற்றும் திட்ட பின்னணி	<p>Dependency on external funding for local humanitarian work is a Growing problem since the tsunami and conflict in Sri Lanka. Poverty is a persistent problem in northern Sri Lanka with recent Growth indicating in Northern province high in poverty. KKM wants to develop and sustainable development through cultivation & livestock program through home farm according to UN Development goal to poverty reduction program.</p> <p>KKM Hope farm have been assisting war affected people to develop livelihoods through small grants and loans for individual income-generation projects including household coconut and other fruit plantations, including production of organic compost and other Improved farming techniques.</p> <p>Benefits Of quail Farming</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A good source of employment at the right scale. 2. A great source of food. 3. The start-up capital can be modest. 4. Required labour is low.
Challenges of beneficiary பயனாளியின் சவால்கள்	Unable to afford the cost, due to poverty
Use and maintenance தொடர் முகாமைத்துவம்	It will be maintained and used by Tikiribandara family and Staff Of KKM Will be Supporting & monitoring the Project Continuously.
Risk description திட்டம் எதிர் கொள்ளும் ஆபத்து	Unable to contact beneficiary, weather condition, estimation of materials in price range.
Risk Management ஆபத்தை முகாமைத்துவம் செய்வது	Contact beneficiary ahead of time, order materials on time. Check weather forecast. Work with field officer.
Total fund request from KKM நிதி கோரிக்கை	The estimated cost required is 184,391.00 rupees
Total beneficiary contribution through their man power பயனாளியின் பங்களிப்பு	The beneficiary will take care of the extra cost.
Total spent மொத்த செலவு	168,292.00 rupees

KKM Hope Farm

Masar, Pallai

Quails Shed Estimated

Details	Unit cost	Unit	Total Cost	Actual spent
6 தூன் 6 அடி	1x750	6	4500.00	2,400.00
3 தூன் 8 அடி	1x1000	3	3000.00	3,200.00
12 சீமேந்	1x980	12	11,760.00	12,000.00
2 உழவியந்திரம் அத்திவாரக்கல்	1x7500	2	15,000.00	16,000.00
4 மணல் ஏற்றுக்கூலி	1x1000	2	4000.00	2,000.00
1 உழவியந்திரம் சல்லி	1X10500	1	10500.00	10,500.00
6 தடி 4:2, 12அடி நீளம், 72அடி	1x130	72"	9360.00	5,940.00
2:2நீப்பை 184 அடி நீளம்	1x60	184"	11,040.00	5,850.00
16 தடி 2:2 8அடி நீளம், 128அடி	1x60	128"	7680.00	7,200.00
165 அடி 1:2 நீப்பை	1x35	165"	5775.00	6,302.00
100 மீற்றர் நெற்	1x206	22, ½ M	20,666.00	11,800.00
முகட்டு ஓடு 24 அடி நீளம்	1x170	20	4080.00	2,000.00
17 கூரைத்தகரம் 8 அடி நீளம் 136 அடி	1x165	18	18,496.00	18,000.00
348 கொங்குநீட் கல் 3"	1x48	175	16,704.00	6,125.00
ஆணி 2" 4kg	1x350	2kg	1400.00	4,800.00
ஆணி 1", 3kg	1x350	3kg	1050.00	600.00
பினச்சல் 4" 04	1x550	04	1800.00	595.00
ஸ்குறு 40	1x2		80.00	
தச்சன் கூலி 04			15,000.00	16,000.00
வயர் ½ நோல்	1x900		900.00	750.00
வல்பு 02	1x550		1100.00	1,100.00
மேசன் கூலி			18,000.00	35,000.00
ஏற்றுக்கூலி			2500.00	1,500.00
சொலிக்கிறாம்	1x950			1,500.00
குடை ஆணி, சீற் ஆணி				1,200.00
சுண்ணாம்பு				730.00
Total project spent			184,391.00	168,292.00
Fund received from donor				184,391.00
Balance				16,099.00 (Used to setup another quail shed)

Bills

S.V. TIMBER DEPOT
 Name: S. Suganthan
 Address: 10/110b/2
 Date: 20/11/2020

Qty	Description	Rate	Rs	Cts
16	11" 4x8 Plywood	66.90	5940	-
20	8" 2x2 Plywood	16.45	7900	-
20	3" 2x2 Plywood	60.45	2700	-
16	5" 2x2 Plywood	24.45	1350	-
16	4" 2x2 Plywood	24.45	1080	-
02	4" 2x2 Plywood	16.45	720	-
16	2x1 Plywood	17.62	882	-
10	3x1 Plywood	18.42	2420	-
	Total		26582	

Handwritten notes: Thank You Come Again, T. Suganthan, My Dly 10/110b/2

முத்திராநி கி.பி.சி. குரூமின்
 16286
 No. S. Suganthan
 Date: 20/11/2020

Qty	Description	Rate	Rs	Cts
16	8" 2x2 Plywood	1000	16000	-
20	8" 2x2 Plywood	100	2000	-
02	4x8 Plywood	2.40	480	-
12	4x8 Plywood	2.40	2880	-
01	4x8 Plywood	2.40	240	-
01	4x8 Plywood	600	600	-
01	4x8 Plywood	400	400	-
01	10x Plywood	930	930	-
02	4x8 Plywood	8100	16200	-
02	4x8 Plywood	100	200	-
	Total		31430	

Handwritten notes: Rel. 31430/-, 8100, 32530, 0177907223, 01779442903, My Dly

முத்திராநி கி.பி.சி. குரூமின்
 16286
 No. S. Suganthan
 Date: 20/11/2020

Qty	Description	Rate	Rs	Cts
01	5x Plywood		500	-
	Total		500	

Handwritten notes: Rel. 500, My Dly

முத்திராநி கி.பி.சி. குரூமின்
 16336
 No. S. Suganthan
 Date: 20/11/2020

Qty	Description	Rate	Rs	Cts
02	2" 2x2 Plywood	100	200	-
01	3x2 Plywood	50	50	-
	Total		250	

Handwritten notes: Rel. 250, My Dly

முத்திராநி கி.பி.சி. குரூமின்
 16303
 No. S. Suganthan
 Date: 25/11/2020

Qty	Description	Rate	Rs	Cts
7	2x2 Plywood	2780	19460	-
04	2x2 Plywood	320	1280	-
02	2x2 Plywood	200	400	-
50	2x2 Plywood	75	3750	-
01	2x2 Plywood	150	150	-
	Total		24835	

Handwritten notes: Rel. 4525, My Dly

Handwritten notes: 20/11/2020, My Dly, 25/11/2020, My Dly

S.R.S Transport
 Karanthai, Pailai, TP: 077 9851899
 Name: R. Raju
 Date: 20/11/2020

Qty	Description	Rate	Amount	Cts
50	2x2 Plywood	16000	800000	-
2	2x2 Plywood	2400	4800	-
2	2x2 Plywood	3200	6400	-
2	2x2 Plywood	4125	8250	-
1	2x2 Plywood	1150	1150	-
2	2x2 Plywood	14500	29000	-
12	2x2 Plywood	12250	147000	-
	Total		1000000	

Handwritten notes: 5187500, R. Raju

முத்திராநி கி.பி.சி. குரூமின்
 16303
 No. K. K. M
 Date: 20/11/2020

Qty	Description	Rate	Rs	Cts
1	2x2 Plywood	7150	7150	-
02	2x2 Plywood	100	200	-
02	2x2 Plywood	80	160	-
02	2x2 Plywood	160	320	-
02	2x2 Plywood	260	520	-
	Total		1850	

Handwritten notes: 41040 Total, My Dly

Handwritten notes: T. Suganthan, Laxmi, Laxmi, 01/11/2020, My Dly

Handwritten notes: My Dly, 20/11/2020, My Dly

Project Completion Photos



Thanks letter



ஆடலாசிறியனமெதி காவேரிகலாமன்றம்

Kaveri Kala Manram
நம்பிக்கை பண்ணை
KKM- Hope Farm

Reg No :- NP/EA/CU/N/01/2010
Masar, Pallai, Kilinochchi

Mr.M.Thibagar (BA Special)
Manager

T.P: No: 0771707223
E-mail :- mthibagar04@gmail.com

18.11.2020

File No:KKM/HF/LE/16/2020

திரு.மோ.திபாகர்
முகாமையாளர்
நம்பிக்கை பண்ணை
மாசார் பளை.

திரு.திருத்தனிகைநாதன்
UK

நன்றி தெரிவித்தல்

காவேரி கலா மன்றத்திற்கு சொந்தமான நம்பிக்கைப் பண்ணையில் காடை வளர்ப்பை மேற்கொண்டு வருகின்றோம் இவ் காடை வளர்ப்பை மேம்படுத்தும் நோக்குடன் திரு.திருத்தனிகைநாதன் அவர்களின் நிதி ஊடாக எமது பண்ணையில் 10 அடி அகலம் 19 அடி நீளத்தை கொண்ட நிரந்தரமான கூடு ஒன்மை அமைத்து தந்துள்ளார். இக்கூட்டில் தற்போது காடை விடப்பட்டு வளர்த்துவருகின்றோம். மழைகாலங்களிலும் வெய்யில் காலங்களிலும் பாதுகாப்பாகவும் விஸ்தாரமாகவும் காடைகள் வளர்ந்து வருகின்றது. இதனால் பண்ணையில் காடை உற்பத்தியை அதிகரிப்பதற்கு பெரிதும் பங்குவகிக்கின்றது. எனவே இவ் உதவியைச் செய்தமைக்காக எமது பண்ணைப் பணியாளர்கள் சார்பாகவும் காவேரி கலா மன்றம் சார்பாகவும் தங்களுக்கு நன்றிகளைத் தெரிவித்துக்கொள்கின்றேன்.

நன்றி.


திரு.மோ.திபாகர்
முகாமையாளர்
நம்பிக்கை பண்ணை
Mr. M. Thibagar
Manager
K. K. M. Hope Farm
Masar, Pallai, Kilinochchi

Head office: Ananthapuram, Kilinochchi.

Field office: Masar, pallai.

Our aims to work towards the Social Development and Cultural Discipline in order that the human beings enjoy human life in totality beyond religious or Social Statu