



KAVERI KALA MANRAM

காவேரி கலா மன்றம்

PROJECT COMPLETION REPORT – 2021 WATER FOR LIVELIHOOD PROJECT

Sponsored by

TLMEW

- A. Proposal
- B. Estimated budget & Spent
- C. Documents attachment.

Description detail	Description
Date of Proposal திட்ட முன்வைப்பு திகதி	02 th February 2021
Project identified date & identifier முன்வைப்பாளர்	KKM project team
Kind of Project திட்டத்தின் வகை	Water for livelihood project
Date of work start வேலை தொடங்கும் திகதி	25 th July 2021
Date of project completion வேலை முடிவடையும் திகதி	28 th July 2021
Date of reporting அறிக்கை சமர்ப்பிக்கும் திகதி	10 th August 2021
Date of final cheque payment கடைசி காசோலை வழங்கும் திகதி	28 th July 2021
Name of the beneficiary பயனாளியின் பெயர்	K.Magalingam
Age of the beneficiary பயனாளியின் வயது	64 Years
NIC Number/ National Authorization தேசிய அடையாள அட்டை இலக்கம்	540252548V
Address விலாசம்	Periyapuliyankulam, Vavuniya.
T.P number தொலைபேசி இலக்கம்	-
Number of benefiter பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை	03
Inventory number பொருள் கொள்வனவு இருப்பு	NA
Implementation process செயல் திட்ட நடைமுறை	<ul style="list-style-type: none">• Home visits requested by Government and beneficiaries.• Collect information.• Proposal• Implement project• Submit report• Continues support for five years in encouraging, empowering, conducting local exhibition to be independent
KKM objective	Water is essential for livelihood as well as for cultivation for short term and long term crops. The main objective of KKM is to guide the beneficiary to have an income from short term and long term crops. For short term they are encouraged to plant papaya and passion fruit, and

	for long term benefit, banana and coconut tree. They are also encouraged to grow other vegetables such as eggplant, tomatoes, spinach etc.
Family or project background குடும்ப மற்றும் திட்ட பின்னணி	K.Magalingam(NIC540252548V) is person with affected by leprosy. He is living with his family in Vavuniya address. Periyapuliyanukulam, Vavuniya. He has get MDT treatment in Vavuniya hospital. He & his family living under poverty line & they are seeking their livelihood through agriculture through this water project to reduce their poverty.
Project proposal code number	KKM/PPN/2021/23
Challenges of beneficiary பயனாளியின் சவால்கள்	Unable to afford the cost, due to poverty
Community involvement / Beneficiary involvement சமூக மற்றும் பயனாளியின் ஈடுபாடு	NA
Use and maintenance தொடர் முகாமைத்துவம்	It will be maintained and used by Mr. K.Magalingam family and Staff Of KKM Will be Supporting & monitoring the Project Continuously.
Risk description திட்டம் எதிர் கொள்ளும் ஆபத்து	Unable to contact beneficiary, weather condition, estimation of materials in price range.
Risk Management ஆபத்தை முகாமைத்துவம் செய்வது	Contact beneficiary ahead of time, order materials on time. Check weather forecast. Work with field officer.
Total fund request from KKM நிதி கோரிக்கை	The estimated cost required is 36,872.00rupees
Total beneficiary contribution through their man power பயனாளியின் பங்களிப்பு	The beneficiary will take care of the extra cost.
Total Estimated மொத்த பாதீடு	The estimated cost is 42,487.00rupees

ESTIMATED BUDGET & SPENT

Project (திட்டம்) : Water for livelihood project

Budget Period (பாதீட்டு காலம்) :One month

Total Budget (பாதீட்டு மொத்தம்) : 42,487.00

Total Spent (பாதீட்டு செலவு) : 41,487.00

	Detail	unit cost	Number of unit	Estimated budget	Spent
A1	Water pump & Pipe line	31,125.00	01	31,125.00	31,125.00
A2	Fitting charge	4,000.00	01	4000.00	4,000.00
A3	Name board	1,000.00	01	1,000.00	1,500.00
A4	Water tank building work	1,500.00	01	1,500.00	-
A5	Material transport & construction supervising cost	1,000.00	01	1,000.00	1,000.00
B	Subtotal			38,625.00	37,625.00
C	Project cost			3,862.00	3,862.00
D	Total estimated			42,487.00	41,487.00

BILLS

A.T Cash Memo
12.10.17
Wiring & Plumbing
 General Wiring Accessories, Plumbing Accessories
 No: 172A, Mill Road, Vavuniya. Mob: 076 8540847

M/s: Poologasingam Date: 02/02/2021

No.	Description	@	Rs.	Cts.
01	motor 2x 1 1/2 hp		25000	
02	2" PVC		4000	
02	2" v/socub		340	
02	2" socub		140	
01	125g gum		370	
03	1" thread		195	
02	2" bulb		700	
01	ceing tape		75	
01	S.S. hess.		55	
01	13 A Top		250	
	Fifty chya		4000	
			2421	35125
Total			35125	

Thankyou come again
 Goods sold will not be returned

பார்த்தீபன் ஆர்ட்ஸ்
முடிட்டல் பிரிண்டிங்
Parththeepan Art & Digital Printing
 அலீகேன் டிஜிட்டல் கலா நகர் பிரிண்டிங்
 Kanakapuram Road, Kilinochchi. கனகபுரம் வீதி, கினிநொச்சி.
 Kachcheri Opposite A-9 Road, Kilinochchi. T.P: 0777402847 கச்சேரி முன்பாக A-9 வீதி, கினிநொச்சி.
 www.parththeepanart.com E.mail: parththeepanart@gmail.com - Parththeepanart@yahoo.com

Name: K.k.m Date: 02/02/2021
 T.P: _____ Address: _____

No	வரையறை விவரம் Material description	அளவு Quantity	அ.அ. Sq.f	அலகு Unit's	ரூபாய் Rupees	சதவீதம் Percent
	Board	1x 1 1/2			1500	
					1500	
					2031	
					1500	

Owner. M.Parththeepan
T.P: 0777402847

VADSHIKA
 பார்த்தீபன் ஆர்ட்ஸ்
 கனகபுரம் வீதி, கினிநொச்சி


CONFIRMATION LETTER PHI (உறுதிபடுத்தல் கடிதம்)

இயக்குனர்,
 காவேரி கனா மன்றம்
 கினிநொச்சி,
 01.02.2021

உறுதி செய்தல்:

பெயர்	இடம்	வேலைத்திட்டம்
திரு.காமசுந்தரம்	காந்திநகர் - பொட்டிதளம்	மேட்டர் பொருத்தல்
திரு.ஆழகாசியன்	காந்திநகர் - பொட்டிதளம்	மேட்டர் பொருத்தல்

மேற்படி வேலைத்திட்டம் இலாகாவில் தேவை என்பதை நான் உறுதிப்படுத்துகிறேன்.


I.A.SIVAPALAN
 Public Health Inspector
 Leprosy Control & W.Q.Lab
 RDHS Office,
 Vavuniya

PHOTOS (புகைப்படங்கள்)

