



# KAVERI KALA MANRAM

காவேரி கலா மன்றம்

COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECT -2020

*Project completion report*

**Sponsored by**

**In loving memory of**

**Dr. Henry Worthington**



## Project details

Description detail	Description
Date of Proposal திட்ட முன்வைப்பு திகதி	07 <sup>th</sup> October 2020
Project identified date & identifier முன்வைப்பாளர்	KKM project team
Kind of Project திட்டத்தின் வகை	Water for livelihood project
Date of work start வேலை தொடங்கும் திகதி	8 <sup>th</sup> October 2020
Date of project completion வேலை முடிவடையும் திகதி	16 <sup>th</sup> October 2020
Date of reporting அறிக்கை சமர்ப்பிக்கும் திகதி	18 <sup>th</sup> October 2020
Date of final cheque payment கடைசி காசோலை வழங்கும் திகதி	16 <sup>th</sup> October 2020
Name of the beneficiary பயனாளியின் பெயர்	Suthanthirapuram suvisesa kudaram
Age of the beneficiary பயனாளியின் வயது	41 Years
NIC Number/ National Authorization தேசிய அடையாள அட்டை இலக்கம்	800084660V
Address விலாசம்	Udaiyarkaddu suthanthirapuram mullaitheevu.
T.P number தொலைபேசி இலக்கம்	0771306853 ( Nadarasha Praskanthan Pasteur)
Number of benefiter பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை	40
Poverty line survey வறுமை அளவிட்டு மதிப்பீடு	NA
Inventory number பொருள் கொள்வனவு இருப்பு	NA
Implementation process செயல் திட்ட நடவடிக்கை	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Home visits requested by Government and beneficiaries.</li> <li>• Collect information.</li> <li>• Proposal</li> <li>• Implement project</li> <li>• Submit report</li> <li>• Continues support for five years in encouraging, empowering, conducting local exhibition to be independent</li> </ul>
Family or project background குடும்ப மற்றும் திட்ட பின்னணி	Udaiyarkaddu is in the Mullaitheevu district. It is very Much below the poverty line. There are more than 350 families In this village. There are lots of social difficulties and Community differences.
Challenges of beneficiary பயனாளியின் சவால்கள்	Unable to afford the cost, due to poverty
Use and maintenance தொடர் முகாமைத்துவம்	It will be maintained and used by church and Staff of KKM Will be Supporting & monitoring the Project Continuously.
Risk description திட்டம் எதிர் கொள்ளும் ஆபத்து	Unable to contact beneficiary, weather condition, estimation of materials in price range.
Risk Management ஆபத்தை முகாமைத்துவம் செய்வது	Contact beneficiary ahead of time, order materials on time. Check weather forecast. Work with field officer.
Total fund request from KKM நிதி கோரிக்கை	The estimated cost required is 33,000.00 rupees
Total beneficiary contribution through their man power பயனாளியின் பங்களிப்பு	The beneficiary will take care of the extra cost.
Total Estimated மொத்த பாதீடு	The estimated cost is 33,000.00 rupees

# KKM estimated budget and spent details

**Project (திட்டம்) :** community development project


**Budget Period (பாதிட்டு காலம்) :** one month

**Budget Currency SL (பாதிட்டு நாணயம்) :** Rs 33,000.00

**Total Budget (பாதிட்டு மொத்தம்) :** 33,000.00

	All figures in SL	Unit	Unit Cost	Quantity	Total estimated	Total spent
<b>A</b>	<b>Materials (பொருட்கள்)</b>					
A1	Cement	1	1,000.00	5	8,000.00	8,850.00
A2	Sand	01 land	6,000.00		7,000.00	7,500.00
A3	Creaser stone	01 land	3000.00		3,000.00	600.00
A4	Paint				3000.00	2,890.00
A6	Mason charge				8,000.00	15,200.00
A7	Name board				1,000.00	1,000.00
A8	Foundation stone					7,000.00
<b>A</b>	<b>Subtotal cost (கூட்டுத்தொகை)</b>				<b>30,000.00</b>	<b>43,040.00</b>
<b>B</b>	<b>Project cost (திட்ட கட்டணம்)</b>				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
<b>C</b>	<b>Total Cost (மொத்தக்கட்டணம்)</b>				<b>33,000.00</b>	<b>46,040.00</b>
<b>D</b>	<b>Total donors contribution</b>					<b>38,290.00</b>
<b>E</b>	<b>Total beneficiary contribution</b>					<b>7,750.00</b>
<b>F</b>	<b>Total project spent</b>					<b>46,040.00</b>

## Bills



# Project Completion Photos





# Suthanthirapuram Gospel Tabernacle

Where background makes no difference

08 / 10 / 2020

அன்பளிப்பை  
பிள்ளையார் குழந்தை  
கொடுப்பீர்கள்

நாத்தாம்பாளையம் திருத்தலையூர்  
தருமசுந்தரம் திருத்தலையூர்

அன்பளிப்பை செய்து கட்டி

அன்புடன் உயர்

உயர்வு உயர்வு உயர்வு உயர்வு உயர்வு உயர்வு உயர்வு உயர்வு  
நாத்தாம்பாளையம் திருத்தலையூர் தருமசுந்தரம் திருத்தலையூர்  
அன்பளிப்பை செய்து கட்டி உயர்வு உயர்வு உயர்வு உயர்வு  
உயர்வு உயர்வு உயர்வு உயர்வு உயர்வு உயர்வு உயர்வு உயர்வு  
உயர்வு உயர்வு உயர்வு உயர்வு உயர்வு உயர்வு உயர்வு உயர்வு  
உயர்வு உயர்வு உயர்வு உயர்வு உயர்வு உயர்வு உயர்வு உயர்வு  
உயர்வு உயர்வு உயர்வு உயர்வு உயர்வு உயர்வு உயர்வு உயர்வு  
உயர்வு உயர்வு உயர்வு உயர்வு உயர்வு உயர்வு உயர்வு உயர்வு  
உயர்வு உயர்வு உயர்வு உயர்வு உயர்வு உயர்வு உயர்வு உயர்வு

நாத்தாம்பாளையம் திருத்தலையூர்

Pastor N.P Kanthan  
Suthanthirapuram Gospel Tabernacle  
A.35, Mullai Road,  
Suthanthirapuram  
T.P.....